


Projektnummer: 8.68516034

Neugestaltung der Schulstraße in Mannheim-Neckarau

Baubeschreibung

Bei der Umgestaltung der Schulstraße wurde eine Neuaufteilung der Verkehrsräume vorgesehen, in der die Zuordnung der Park- und Fahrflächen klar definiert werden. In diesem Zusammenhang wurden beidseitig die 4,00m breite Einrichtungsfahrbahn, ein 2,00m breiter Parkstreifen und ein 2,00m breiter Gehweg errichtet. Da die Standorte der parkenden Fahrzeuge in Bestand und Planung übereinstimmten, blieb die nutzbare Fahrbahnbreite unverändert. Die Befestigung erfolgte im Gehwegbereich in hellem in den Parkflächen in dunklem Rechteckpflaster. In den Einmündungsbereichen wurde durch den Einbau von Mannheimer Pfosten das Zuparken durch Fahrzeuge verhindert. Zahlreiche Baumpflanzungen geben dem Straßenraum zudem ein freundlicheres Aussehen. Als Baumart ist der Säulenahorn vorgesehen. Der Ausbau erfolgte in 3 Bauabschnitten.

Lageplan



Bauzeit

1. Bauabschnitt	29.04.2013 - 19.03.2014
2. Bauabschnitt	02.03.2015 - 27.05.2015
3. Bauabschnitt	23.05.2016 - 28.07.2016

Fortschritt pro Woche

130m² / Woche
175m² / Woche
170m² / Woche

Fotos der abgeschlossenen Maßnahme



Kostenübersicht

1. Bauabschnitt:	Ausgaben des 1. Bauabschnittes	1.292.420,00€ (inkl. Leitungen)
2. Bauabschnitt:	Ausgaben des 2. Bauabschnittes	276.530,00€ (exkl. Leitungen)
3. Bauabschnitt:	Ausgaben des 3. Bauabschnittes	209.675,00€ (exkl. Leitungen)